



PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii termenului de execuție lucrări pentru proiectul
„Înființarea Distribuției de Gaze Naturale”

Consiliul Local al orașului Techirghiol, întrunit în ședință din data de

Luând în dezbateră proiectul de hotărâre și referatul de aprobare prezentate de dl.primar
– Soceanu Iulian Constantin, precum și avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr. 2,

Având în vedere :

- Cererea a S.C. Megaconstruct S.A. nr. 6436/13.05.2021 și înregistrată la sediul Primăriei Oraș Techirghiol cu nr. 11098/13.05.2021, privind prelungirea termenului de execuție a lucrărilor de înființare a sistemului de distribuție gaze naturale ;
- Decretul Prezidențial nr. 195/16.03.2020 privind Instituirea Stării de Urgență pe teritoriul României pentru prevenirea și combaterea infectării cu virusul SARS-COV2 ;
- Contractul de Concesiune a Serviciului de Utilitate Publică de Distribuție a Gazelor Naturale nr. 19932 / 02.10.2019;
- Contractul de Cofinanțare pentru Proiectarea și Execuția Conductelor Componente ale Sistemului de Distribuție a Gazelor Naturale nr. 3377/26.0.2020,

Văzând prevederile 129, alin. 4, alin. „a,, și lit. „f,, din OUG. nr.57/2019 privind Codul Administrativ

În temeiul prevederilor art. 136, 139, alin.3 coroborat cu art.196 alin.1 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Se aprobă prelungirea duratei de realizare a lucrărilor privind înființarea distribuției de gaze naturale, cu 6 luni (de la 24 de luni la 30 de luni).

(2) Termenul de finalizare va fi până la data de 09.04.2023.

(3) Se va modifica corespunzător prevederilor art. 1 prin încheierea unui act adițional la Contractul de Cofinanțare pentru Proiectarea și Execuția Conductelor Componente ale Sistemului de Distribuție a Gazelor Naturale nr. 3377 / 26.0.2020 și la Contractul de Concesiune a Serviciului de Utilitate Publică de Distribuție a Gazelor Naturale nr. 19932 / 02.10.2019.

Art.2 Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.

Art.3 Secretarul general al orașului va face publică prezenta hotărâre prin afișaj și o va comunica persoanelor și instituțiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de voturi pentru, voturi împotriva, abțineri, din totalul de 15 consilieri în funcție .

Techirghiol, astăzi –

Nr.

INIȚIATOR
PRIMAR,
IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
DR. JR. NICULINA PAROȘANU



Serviciul de Urbanism
Nr. 11858 / 21.05.2021

Vizat
Primar,
SOCEANU Iulian-Constantin

RAPORT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea prelungirii termenului de execuție lucrări pentru proiectul
„Înființarea Distribuției de Gaze Naturale”**

1. **TEMEIUL DE FAPT:** *(se vor detalia documentele – cerere, adresa oficiala, H.C.L., etc., după caz) :*

- Cererea a S.C. Megaconstruct S.A. nr. 6436 / 13.05.2021 și înregistrată la sediul Primăriei Oraș Techirghiol cu nr. 11098 / 13.05.2021, privind prelungirea termenului de execuție a lucrărilor de înființare a sistemului de distribuție gaze naturale ;

2. **TEMEIUL DE DREPT:** *(se vor invoca prevederile legale ce stau la baza inițierii proiectului de hotărâre) :*

- Decretul Prezidențial nr. 195 / 16.03.2020 privind Instituirea Stării de Urgență pe teritoriul României pentru prevenirea și combaterea infectării cu virusul SARS-COV2

- art. 151 din Legea Energiei Electrice și a Gazelor Naturale nr. 123 / 2012 ;

- Art. 129, alin. 4, lit. „a,, și lit. „f,, din H.G. 57 / 2019 privind Codul Administrativ ;

3. **ARGUMENTE DE OPORTUNITATE:** *(se vor descrie necesitatea și obiectul proiectului de hotărâre, cu mențiunea expresă a prevederilor ce se propun a fi aprobate în ședința Consiliului Local) :*

Având în vedere Decretul Prezidențial nr. 195 / 16.03.2020 privind Instituirea de Urgență pe întreg teritoriul României pentru prevenirea și combaterea infectării cu virusul SARS-COV2, a impus aplicarea unor măsuri cu privire la securitatea și sănătatea în muncă pentru protejarea angajaților și pentru prevenirea blocării desfășurării activității societății. Aplicarea acestor măsuri continuă și pe perioada stării de alertă, fapt care duce la limitarea desfășurării activității privind implementarea proiectului.

4. **REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE:** Decretul Prezidențial nr. 195 / 16.03.2020 privind Instituirea de Urgență pe întreg teritoriul României pentru prevenirea și combaterea infectării cu virusul SARS-COV2



5. CONCLUZII ȘI PROPUNERI:

Se propune modificarea duratei de realizare a lucrărilor privind înființarea distribuției de gaze naturale, cu 6 luni (de la 24 de luni la 30 de luni).

Termenul de finalizare va fi până la data de 09.04.2023.

Se vor modifica corespunzător prin încheierea unui act adițional la Contractul de Cofinanțare pentru Proiectarea și Execuția Conductelor Componente ale Sistemului de Distribuție a Gazelor Naturale nr. 3377 / 26.0.2020 și la Contractul de Concesiune a Serviciului de Utilitate Publică de Distribuție a Gazelor Naturale nr. 19932 / 02.10.2019.

6. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (se vor anexa documentele justificative la care se face referire în contextul raportului) :

- Cererea a S.C. Megaconstruct S.A. nr. 6436 / 13.05.2021 și înregistrată la sediul Primăriei Oraș Techirghiol cu nr. 11098 / 13.05.2021, privind prelungirea termenului de execuție a lucrărilor de înființare a sistemului de distribuție gaze naturale ;

- Decretul Prezidențial nr. 195 / 16.03.2020 privind Instituirea de Urgență ;

- Contract de Concesiune a Serviciului de Utilitate Publică de Distribuție a Gazelor Naturale nr. 19932 / 02.10.2019 ;

- Contractului de Cofinanțare pentru Proiectarea și Execuția Conductelor Componente ale Sistemului de Distribuție a Gazelor Naturale nr. 3377 / 26.0.2020.

AVIZAT,
CBIT
(daca e cazul)

AVIZAT,
Arhitect-Șef,
Jifcu Marius

ÎNTOCMIT,
Gherase Alexandru



Nr..... din

REFERAT DE APROBARE

**asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de execuție
lucrări pentru proiectul „Înființarea Distribuției de Gaze Naturale”**

Având în vedere Solicitarea S.C. Megaconstruct S.A. nr. 6436 / 13.05.2021 privind prelungirea termenului de execuție a lucrărilor de înființare a sistemului de distribuție gaze naturale și ca urmare a măsurilor pe perioada stării de alertă, fapt care duce la limitarea desfășurării activității privind implementarea proiectului, propun prelungirea duratei de realizare a lucrărilor privind înființarea distribuției de gaze naturale, cu 6 luni (de la 24 de luni la 30 de luni).

Termenul de finalizare va fi până la data de 09.04.2023.

PRIMAR,

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU